



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
TOLTÉN**

**DECRETO ALCALDICIO N° 73/2016.-  
NUEVA TOLTÉN, 27 JUL. 2016**

**LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:  
VISTOS:**

-Decreto Alcaldicio Exento N° 1.463 de fecha 27 de Noviembre de 2015, que aprueba la estimación de ingresos y gastos del Municipio de Toltén para el año 2016.

-El Proyecto de infraestructura escolar pública código educación 1-EME-2015-9 denominado **“Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Sala del Pre Básico”**

- El convenio de fecha 21 de Diciembre de 2015, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad, para la ejecución del proyecto denominado **“Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Sala del Pre Básico”**.

- El Decreto Exento N° 33 de fecha 28 de Enero de 2016, del Ministerio de Educación, que aprueba el proyecto denominado **“Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Sala del Pre Básico”**

- El Decreto Alcaldicio Exento N° 233 de fecha 01 de Febrero de 2016, que aprueba convenio del proyecto denominado **“Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Sala del Pre Básico”**

-El Oficio Ordinario N° 0152, de fecha 02 de Febrero de 2016, del SEREMI de Educación (S) Región de la Araucanía.

-El Decreto Alcaldicio Exento N°22 de fecha 15 de Abril de 2016, que califica como urgencia la necesidad de ejecutar el proyecto código 1-EME-2015-9 denominado **“Emergencia Rayén Lafquén Localidad de Queule”**.

-Decreto Alcaldicio Exento N° 138 de fecha 15 de Abril de 2016, que aprueba el Trato Directo con la empresa Constructora Cerro Negro SPA., para la ejecución del proyecto código 1-EME-2015-9 denominado **“Emergencia Escuela Rayén Lafquén Localidad de Queule”**.

-El contrato vía Trato Directo de fecha 09 de Mayo de 2016, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Toltén y la empresa Constructora Cerro Negro SPA., para la ejecución del proyecto código 1-EME-2015-9 denominado **“Emergencia Escuela Rayén Lafquén Localidad de Queule”**.

-Decreto Alcaldicio Exento N° 191, de fecha 28 de Marzo de 2008, que aprueba Manual de Adquisiciones del Municipio de Toltén.

-Decreto Alcaldicio N° 38 de fecha 09 de Mayo de 2016, aprueba contrato de fecha 09 de Mayo de 2016, suscrito entre la Municipalidad y la empresa Constructora Cerro Negro SPA., RUT N° 76.413.096-0 del proyecto denominado **“Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Sala del Pre Básico”**.

-Decreto Alcaldicio N° 61 con fecha de 12 de Julio de 2016, que nombra miembros de la comisión para Acta de Recepción Provisoria de la obra denominada **“Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Sala del Pre Básico”**.

-Acta de Recepción Provisoria sin observaciones con fecha 27 de Julio de 2016 de la obra denominada **“Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Sala del Pre Básico”**.

- Ley 19.886 de Compras y Bases sobre Contratos Administrativo de Suministro y Prestación de Servicios.

- El texto refundido de la Ley 18.695, “Orgánica Constitucional de Municipalidades “, y en uso de las facultades que se me confieren:

### DECRETO:

**1.-APRUEBESE** Acta de Recepción Provisoria sin observaciones con fecha de 27 de Julio de 2016 del proyecto denominado **“Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Sala del Pre Básico”**.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**RIGOBERTO NEGRON SANTANDER**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**GUILLERMO MARTINEZ SOTO**  
**ALCALDE**

**GMS/RNS/GEB/mcb.-**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Administración y Finanzas
- Oficina de Transparencia. ✓
- Secretaría de Planificación (2)
- Unidad de Control Municipal
- Dirección de Obras
- Oficinas de Partes, Archivo e Informaciones. /



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
TOLTÉN**

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA**

**OBRA: “OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS MÓDULOS PARA AULAS Y MEJORAS A LAS SALAS DEL PRE BÁSICO”**

En Toltén a 27 días del mes de Julio del año 2016, se constituyó la Comisión designada por Decreto Alcaldicio N° 61 de fecha 12 de Julio de 2016, de la Ilustre Municipalidad de Toltén. Integrada por los funcionarios municipales, Sr. **GONZALO ESPINOZA BARRIENTOS**, Administrador Municipal; **RIGOBERTO NEGRON SANTANDER**, Secretario Municipal y Ministro de Fe ; **JORGE ESPINOZA NUALART**, Director de Educación Municipal, con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria del proyecto municipal denominado “**Obras Complementarias a los Módulos para Aulas y Mejoras a las Salas del Pre Básico**”, adjudicados al oferente empresa “**Constructora Cerro Negro SPA.,**” RUT 76.413.096-0, de acuerdo a Contrato de Ejecución de Obras de fecha 09 de Mayo del 2016, por un Monto de \$24.052.623.- De acuerdo a los siguientes antecedentes

Fecha inicio de la obra	13 de Mayo de 2016
Plazo ejecución	60 días corridos
Fecha término inicial de obra	11 de Julio del 2016
Fecha término real de la obra	11 de Julio de 2016

Asesoró la Comisión en su cometido el Sr. ALFREDO FONSECA SANDOVAL, Arquitecto, Inspector Técnico del Proyecto.

Visitada la obra indicada, la Comisión establece que los trabajos en sus aspectos visibles, se encuentran ejecutados de acuerdo a Especificaciones Técnicas, Reglamentos y Normas Vigentes del Contrato y acuerda su Recepción Provisoria, sin observaciones.

Para constancia firman:



**GONZALO ESPINOZA BARRIENTOS**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**JORGE ESPINOZA NUALART**  
DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL



**RIGOBERTO NEGRON SANTANDER**  
SECRETARIO MUNICIPAL  
Y MINISTRO DE FE